



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๑๓๖๖
E-mail : Phuket_strategy@hotmail.com

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน O9

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)			(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน		(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. มีไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(4.1) วัน/เดือน/ปีที่เริ่ม โครงการ	(4.2) วัน/เดือน/ปีที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการประมงสนับสนุนการท่องเที่ยว	2,866,000		2,866,000			ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		2,506,974.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	
	กิจกรรม ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนประมงพื้นบ้าน	2,866,000		2,866,000		พ.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		2,506,974.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	เงินเหลือจ่าย 359,026 บาท
2	โครงการพัฒนาเส้นทางริมคลองบางใหญ่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ชุมชน		53,300,000	53,300,000				อยู่ระหว่างดำเนินการ	14,140,294.00	8 ธันวาคม 2565	3 ตุลาคม 2566	
	กิจกรรม งานรื้อถอนเขื่อนเดิมและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า 1,140.00 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขื่อนริมคลองบางใหญ่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต		53,300,000	53,300,000		ต.ค.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	14,140,294.00	8 ธันวาคม 2565	3 ตุลาคม 2566	- เงินเหลือจ่าย 141,000 บาท - กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงิน 39,018,706 บาท
3	โครงการ Phuket See Sports	6,170,400		6,170,400			ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		5,889,800.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่ายทั้งโครงการ 280,600 บาท
	กิจกรรม แข่งขันไตรกีฬาภูเก็ต	5,000,000		5,000,000		มี.ค.66	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		4,871,000	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่าย 129,000 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม อบรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) ในจังหวัดภูเก็ต	1,170,400		1,170,400		มี.ค.66	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		1,018,800.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่าย 151,600 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,372,100		2,372,100			ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		2,143,600.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่ายทั้งโครงการ 228,500 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)			(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน		(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) กก./กจ. <u>ที่มี</u> <u>ต้อง</u> <u>จัดซื้อ/จัด</u> <u>จ้าง</u> (ระบุเดือน)	(2.2) กก./กจ. <u>ที่ต้อง</u> <u>จัดซื้อจัดจ้าง</u> (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(4.1) วัน/เดือน/ปีที่เริ่มโครงการ	(4.2) วัน/เดือน/ปีที่สิ้นสุดการดำเนินการ	
	กิจกรรม จัดแสดง สาธิต OTOF Phuket ในงานเทศกาลของจังหวัดภูเก็ต	497,100		497,100		ธ.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		463,600.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่าย 33,500 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม จัดงานมหกรรม OTOF Phuket	1,875,000		1,875,000		พ.ค.66	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		1,680,000	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่าย 195,000 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานริมคลองบางใหญ่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ชุมชน		15,000,000	15,000,000			ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	14,200,000.00	30 พฤศจิกายน 2565	27 มิถุนายน 2566		
	งานรื้อถอนเขื่อนเดิมและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า 215.00 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขื่อนริมคลองบางใหญ่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต		15,000,000	15,000,000		ต.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	14,200,000.00	30 พฤศจิกายน 2565	27 มิถุนายน 2566		- เงินเหลือจ่าย 800,000 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
6	โครงการติดตั้งระบบควบคุมและแจ้งเตือนไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามเส้นทางสายรองสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต		38,500,000	38,500,000			อยู่ระหว่างดำเนินการ		26 เมษายน 2566	22 กันยายน 2566		
	ติดตั้งและเชื่อมโยงระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบอัจฉริยะบนถนนสายรอง ทางหลวงหมายเลข 4020 ตอน เมืองภูเก็ต - กะทู้ ทางหลวงหมายเลข 4021 ตอน เมืองภูเก็ต - ท่าแยกคลอง ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ในจังหวัดภูเก็ต		38,500,000	38,500,000		ธ.ค.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ		26 เมษายน 2566	22 กันยายน 2566		- เงินเหลือจ่าย 90,100 บาท - กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงิน 38,409,900 บาท
7	โครงการติดตั้งระบบควบคุมและแจ้งเตือนไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามเส้นทางสายรองสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต		25,000,000	25,000,000			ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	24,987,900.00	22 เมษายน 2566	18 กันยายน 2566		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)			(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน		(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(4.1) วัน/เดือน/ปีที่เริ่ม โครงการ	(4.2) วัน/เดือน/ปีที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
	ติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามเส้นทางถนนสายรองคู่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกลาง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต		25,000,000	25,000,000		ธ.ค.65		ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	24,987,900.00	22 เมษายน 2566	18 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่าย 12,100 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
8	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ อุตบัติซ้ำ วิธีใหม่		7,500,000	7,500,000				ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	7,496,800.00	27 ตุลาคม 2565	24 กุมภาพันธ์ 2566	- เงินเหลือจ่ายทั้งโครงการ 3,200 บาท
	1. เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		4,400,000	4,400,000		ต.ค.65		ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	4,397,800.00	สญ.ซื้อขายเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 27 ต.ค. 65	กำหนดส่งมอบ 24 ก.พ.66	- เงินเหลือจ่าย 2,200 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	2. เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		3,100,000	3,100,000		ต.ค.65		ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	3,099,000.00	สญ.ซื้อขายเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 27 ต.ค. 66	กำหนดส่งมอบ 25 ม.ค.66	- เงินเหลือจ่าย 1,000 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
9	โครงการรื้อภูเก็ต	2,065,000		2,065,000				ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	2,063,885.56	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	
	กิจกรรม การจัดงานพิธี งานรัฐพิธี งานเฉลิมพระเกียรติ และงานต้อนรับบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ					ต.ค.65		ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	2,063,885.56	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่าย 1,114.44 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
10	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสด็จจังหวัดภูเก็ต	859,700		859,700				ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	829,400.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่ายทั้งโครงการ 30,300 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	283,100		283,100		พ.ค.66		ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	283,100.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)			(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน		(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. <u>ที่มี</u> ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. <u>ที่ต้อง</u> จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(4.1) วัน/เดือน/ปีที่เริ่มโครงการ	(4.2) วัน/เดือน/ปีที่สิ้นสุดการดำเนินการ	
	กิจกรรม ค่าจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด/ระดับภาคใต้/ระดับประเทศ	213,800		213,800		ธ.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		188,300.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่าย 25,500 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม ค่าจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ระดับจังหวัด/ระดับภาคใต้/ระดับประเทศ	362,800		362,800		พ.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		358,000.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่าย 4,800 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
11	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,429,800		1,429,800			ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		1,267,293.26	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่ายทั้งโครงการ 162,506.74 บาท
	กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	621,700		621,700		พ.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		621,700.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 การรวบรวมพันธุ์ผักพื้นเมืองเพื่อการบริโภคยอด	156,100		156,100		ธ.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		155,403.38	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่าย 696.62 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 การขยายพันธุ์พันธุกรรมพืชที่ปลูกรักษาไว้	48,400		48,400		ธ.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		48,400.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 การจัดทำแปลงป่าถาวรสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	159,400		159,400		พ.ย.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		159,379.88	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่าย 20.12 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5 ยุวมัคคุเทศก์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	294,200		294,200		ค.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		132,410.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่าย 161,790 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแหลมพันวา	150,000		150,000		ธ.ค.65	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		150,000.00	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)			(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน		(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) กก./กจ. ที่มีไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) กก./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(4.1) วัน/เดือน/ปีที่เริ่มโครงการ	(4.2) วัน/เดือน/ปีที่สิ้นสุดการดำเนินการ	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000		8,000,000		ต.ค.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ		7,853,300.73	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	- เงินเหลือจ่าย 19,457.02 บาท - กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงิน 127,242.25 บาท
	รวม	23,763,000	139,300,000	163,063,000					83,379,247.55			

ปัญหา และอุปสรรค : โครงการที่มีการลงทุนขนาดใหญ่และใช้งบประมาณสูงเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงานเนื่องจากผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงานและเครื่องจักรขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง

ข้อเสนอแนะ : การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างควรพิจารณาจากผู้รับจ้างที่มีศักยภาพสูงหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรม**ที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง** ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรม**ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง** ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 12/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-65

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2566 ให้กรอกข้อมูล 1/2566 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-66

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 14 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างรอก่อนอนุมัติรายงานขอซื้อจัดจ้างจากหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน/ประกาศเชิญชวน

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)			(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน		(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่มี ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(4.1) วัน/เดือน/ปีที่เริ่มโครงการ	(4.2) วัน/เดือน/ปีที่สิ้นสุดการดำเนินการ	

หมายเหตุ 9 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ 10 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเหตุ 11 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ 12 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเหตุ 13 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเหตุ 14 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเหตุ 15 คือ กรณีงบลงทุนที่หน่วยงานดำเนินการเอง

หมายเหตุ 16 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

** งบลงทุนห้ามระบุหมายเลข 2 หรือ 3 ตามสถานะของงบดำเนินงานหรืองบรายจ่ายอื่น

4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนธันวาคม 2565) พร้อมส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50431, 50436

5 5.1 ผู้รายงานข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

5.2 รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนง./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ